N
W
E
S

910644 150.00 kVA
13.8-380

910530 15K
Próprio

908821 10K
Próprio

632209 75.00 kVA
13.8-380

632221 112.50 kVA
13.8-380

773614 300.00 kVA
13.8-380

632242 75.00 kVA
13.8-380

32550 75.00 kVA
13.8-380

974890 500.00 kVA
13.8-380

974889 25K
Próprio

988592 6K
Próprio

908064-630
TC - Telecontrolado

770405 10K
Próprio

198 45.00 kVA
13.8-380

603613-3-400
Próprio

895908-3-400
Próprio

NA/Desligado

744257 45.00 kVA
13.8-380

13011 112.50 kVA
13.8-380

(P1) 12/4AA ; M2fv-1P ; 2S2L ; S1L ; CS70a_ef
+ CE3DM-1 ; ET_3PR-PAA ; BC_10 ; 3PR-1 S/MO ; CELOSA-1g
# ELEVAR ESTRUTURA DE MT
# DERIVAR REDE MT COMPACTA SENTIDO P2
# INTERVIR NESTE PONTO COM EQUIPE DE LINHA VIVA

(P2) ML50I
9/6DT ; 2S2 ; 4S2L ; ESTRIBO
+ 12/6AA ; CE4-1g ; 6S2L ; BC_10 ; ET_SEC-PAA ; A02 ; A1/0 ; MO Emenda ; ESTRIBO ; CELOSA-1g
# ABRIR CIRCUITO DE BT
# NÃO DEVE FICAR NENHUMA LIGAÇÃO NO NOVO CIRCUITO
# +3 EMENDAS 1/0 CA ; 6 MTS CABO 1/0 CA;
# +1 EMENDA 02 CA ; 2 MTS CABO 02 CA ;
# INSTALAR 12 ESTRIBOS
# REINSTALAR 1D10(S/Nº) ; 1Q10(S/Nº) ; IP e TEL

(P3) ML50I
9/4AA ; S1L ; 2S2L ; ESTRIBO
+ 12/6AA ; CE1A-1g ; 2S2L ; S1L ; ESTRIBO ; CELOSA-1g ; Operar Chaves ; BC_10
# IMPLANTAR POSTE NO MESMO LOCAL DO POSTE EXISTENTE
# INSTALAR 4 ESTRIBOS
# REINSTALAR 2D10(S/Nº) ; 3T10(S/Nº) ; IP e TEL

(P4) ML50I
9/6 ; 6S2L ; ESTRIBO ; 2P10(A10)
+ 12/6AA ; CE1A-1g ; 4S2L ; ESTRIBO ; A1/0 ; MO Emenda ; A02 ; 2P10(A10) ; T10_n ; CELOSA-1g ; BC_10
# FECHAR PASSAGENS DE BT
# +3 EMENDAS 1/0 CA ; 6 MTS CABO 1/0 CA ;
# +1 EMENDA 02 CA ; 2 MTS CABO 02 CA ;
# MONTAR TOPO DUPLO COM DERIVAÇÃO
# INSTALAR 8 ESTRIBOS
# +2T10(Nº510-6m, Nº522-22m)
# -2T10(Nº510-5m, Nº522-21m)
# REINSTALAR IP, TEL e CABOS DE BT

(P5) 9/6 ; 4S2L ; S1L ; ML50I

(P6) 9/4AA ; 2S2L ; CS70a_ef
- S1L ; ESTRIBO
+ 2S2L ; ET_SEC-PAA9M ; ESTRIBO
# ABRIR CIRCUITO DE BT NESTE PONTO
# RECONECTAR IP
# MONTAR EST. TOPO ABERTO
# INSTALAR 8 ESTRIBOS
# REINSTALAR 6D10(S/Nº) ; 1Q10(S/Nº) ; 3T10(S/Nº)
# ELIMINAR LIGAÇÃO CLANDESTINA (1D10)

(P7) 9/6AA ; 2S2L ; S1L ; ML50I

(P8)
+ 12/6AA ; CE3-1 ; ETRSsp-1 ; S1L ; 2S2L ; BC_10 ; ET_TRCOMP-PAA ; 3X 6K ; ESTRIBO ; TRT112.5_15/380v
# 1° DE ÂNGULO RELATIVO
# ESFORÇO RESULTANTE = 435 DAN
# INSTALAR TR DE 112,5 KVA
# INSTALAR PLACA COM Nº OP 1301120
# IMPLANTAR POSTE NA DIVISA, ENTRE CASA 534 E 528

(V1-2) 3A1/0(A02) 19.85m
+ 3E70-1A
# +1 ESP.

(V2-3) 3A1/0(A02) 34.87m
+ 3E70-1A
# +4 ESP.

(V3-4) 3A1/0(A02) 37.86m
+ 3E70-1A
# +5 ESP.

(V4-8) 3A1/0(A02) 21.08m
+ 3E70-1A
# +2 ESP.

TAP 1
TR REFERÊNCIA 632242

VERIFICADO TAP 13800
NOS TRAFOS PRÓXIMOS

Passagem 0.78 0.78

ESTENDER REDE MT COMPACTA 3E70-1A - 1133.664 MTS

R ROMA
R LUIZ LAVRATTI
R GECIO ALVES OLIVEIRA
R CANTIDIO RIBEIRO DE LIMA
R MARISA R MACHADO VERA CRUZ II
R EUGENIO NICOLETTI
AV DR. ASSIS ANTONIO MARIANI
GIOVANNI BORGO

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

PLANO DE EXECUÇÃO

EXECUTAR ATIVIDADES RESPEITANDO AS NORMAS DE SEGURANÇA!

Executar de acordo com o projeto e qualquer alteração ou segregação solicitar DI

Substituir postes

Estender rede Mt compacta
Instalar TR 112.5 kVA
Intervir em P1 com equipe de LINHA VIVA
Mo de manobra paga no P3

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	632209	41	5	205
Desligar	Transformador	632242	138	5	690
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		895

◯ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

3S para 2026

Sucesso
Saúde
Segurança

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

Thomas K. Schumacher
Thomas Koch Schumacher
Gerência de Processos de Obras e Manuntenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CREA: RS268194

CPFL ENERGIA

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Obra: Plano Sobrecarga 2025

Endereço: R GECIO ALVES DE OLIVEIRA, 528, S CAETANO, CAXIAS DO SUL - RS

Responsável Técnico:
Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:850	Data: 16/12/2025	Nota: 000006783034
Classe de isolação: 15kV	AL: CXA14	Folha 1
Projetista: THOMAS KOCH	Projeto: 000007945202	Levantador: REINHOLDO BRULINGER