PLANO DE EXECUÇÃO

Executar a obra seguindo todos os passos de segurança!

SUBSTITUIR POSTES INDICADOS EM PLANTA SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Transformador	632585	54	5	270
Abrir	Transformador	632624	15	4	60
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		330

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)

FeedBack Para Fábrica de Projetos

Breno Ardenghy Da Silva
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03188101074

Planeje
Use
Teste
Sinalize
Aterre

RECLASSIFICAÇÃO DE POSTES

OS POSTES DO TIPO TRONCO CÔNICO E FIBRA DE VIDRO CONTIDOS NOS GED'S 1347 E 14606 SEMPRE DEVERÃO SER SUBMETIDOS A AVALIAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS MESMOS CONFORME O **GED 18968**

DEVERÃO SEMPRE SER AVALIADOS 3 PARÂMETROS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS;
FISSURAS;
APARÊNCIAS.

O DETALHAMENTO DE CADA PARÂMETRO DEVE SER VERIFICADO JUNTO AO GED 18968.

Descuido é risco

Segurança é vida

CPFL ENERGIA

Gerência de Serviços de Rede: SERRA

Município: Caxias do Sul

Cliente: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Obra: Caxias do Sul 2025 - Insp Visual de Rede

Endereço: R PRIMITIVA ZATTI 391 S CIRO CAXIAS DO SUL

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:850	Data: 28/04/2025	Nota: 000006824659
	Classe de isolação: 15kV	AL: CXD25	Folha 1
	Projetista: BRENO ARDENGHY	Projeto: 000007779160	Levantador ADELAR FERREIRA GRAFE